



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN

COMPARECIENTES

En la Parroquia San Juan, perteneciente al Cantón Pueblo Viejo a los 26 días del mes de marzo del 2025, comparecen por una parte y representando al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Juan, los señores: **Lcda. Erika Olivo Suarez** Administradora del Contrato y por otra parte el **Sr. Manuel Francisco Valero Cerezo**, en calidad de Contratista, quienes convenimos en la celebración de la presente Acta de Recepción Provisional, de la obra **“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE HORMIGÒ ARMADO TIPO DUCTO CAJÒN, PARA EVACUACIÒN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR SAN JUAN NUEVO JORGE MANUEL MARÒN DE LA CABECERA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÒN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS”**, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA 1.- ANTECEDENTES:

- 1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNC–, Y 43 de su Reglamento Generalmente - RGLOSNC–, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: **CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE HORMIGÒ ARMADO TIPO DUCTO CAJÒN, PARA EVACUACIÒN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR SAN JUAN NUEVO JORGE MANUEL MARÒN DE LA CABECERA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÒN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS”**.
- 1.2 Previo los Informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del CONTRATANTE resolvió aprobar el Pliego de Menor Cuantía **MCO-GADPRSJP-2024-02**, para el **“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE HORMIGÒ ARMADO TIPO DUCTO CAJÒN, PARA EVACUACIÒN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR SAN JUAN NUEVO JORGE MANUEL MARÒN DE LA CABECERA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÒN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS”**.
- 1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria N°. CER-2024-DIC-0013 de fecha 16 de diciembre del 2024 con afectación a la partida presupuestaria 75.01.03 denominada ALCANTARILLADO, conforme consta en la certificación conferida por la Ing. Paola Santillán Espinoza – Tesorera del GAD Parroquial San Juan, con el monto de \$ 18.827,83620 (Dieciocho Mil Ochocientos Veintisiete dólares 83620/100 centavos) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA.



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

- 1.4 Se realizó la respectiva publicación del proceso el **del proceso el 23 de diciembre del 2024**, a través del portal www.compraspublica.gob.ec.
- 1.5 Luego del cumplimiento del cronograma establecido el 06 de enero del 2025 se recomienda a la Máxima Autoridad salvo su mejor criterio, adjudicar el proceso de contratación para al “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO DUCTO CAJÓN, PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR SAN JUAN NUEVO JORGE MANUEL MARÚN DE LA CABECERA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS”, asignado con el código Nro. MCO-GADPRSJP-2024-02, al oferente ganador del concurso Sr. Valero Cerezo Manuel Francisco con RUC # 1203164536001, por un valor de \$ 18.827,83620 (Dieciocho Mil Ochocientos Veintisiete dólares 83620/100000 centavos), SIN INCLUIR IVA, con un plazo de ejecución de 45 días y el anticipo del 50%, por cumplir con todos los requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales y es conveniente para los intereses institucionales.
- 1.6 Luego del procedimiento correspondiente, por recomendación de la responsable del portal el Sr. José Flores Trejo en su calidad de máxima autoridad de la entidad contratante, mediante resolución No. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N. GAD-PRSJ-002-2024 del 08 de enero del 2025, adjudicó el contrato para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO DUCTO CAJÓN, PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR SAN JUAN NUEVO JORGE MANUEL MARÚN DE LA CABECERA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS, al oferente Sr. Manuel Francisco Valero Cerezo con RUC # 1203164536001.
- 1.7 El contrato de ejecución de Obra **MCO-GADPRSJP-2024-02**, se suscribió el **21 de enero del 2025**, el cual indica que el pago se realizará **con 50% de anticipo**, y el 50% restante mediante la presentación de planillas mensuales de avance de obra previamente aprobada por la administración y por la fiscalización de la obra.
- 1.8 El contratista, fiscalizador y administrador firmaron el acta de inicio de trabajo el 30 de enero del 2025.
- 1.9 Con oficio sin número de fecha **24 de marzo del 2025** el contratista solicita la realización del acta de entrega Recepción Provisional, donde hace la entrega Formal de la Obra, considerando un porcentaje de finalización del **100.00%**.
- 1.10 Para efectos de la Recepción los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer e inspeccionar íntegramente el “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO DUCTO CAJÓN, PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR SAN JUAN NUEVO JORGE MANUEL MARÚN DE LA CABECERA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS”, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego se procede a dejar constancia de los rubros ejecutados.



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Clausula 2.- CONDICIONES OPERATIVAS:

El contratista ha prestado sus servicios profesionales para el GAD Parroquial de San Juan y ha ejecutado los rubros establecidos en el contrato; ha instalado todos los elementos solicitados.

NUMERO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO	m2	96,00000	1,32	126,72000
2	ROTURA DE HORMIGON Y SACADA DE ALCANTARILLA EN MAL ESTADO	u	1,00000	330,16	330,16000
3	EXCAVACION A MAQUINA	m3	24,18000	12,73	307,81140
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (lastre grueso y mediano)	m3	61,78000	31,49	1.945,45220
5	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE FC= 140 KG/CM2	m3	2,67000	221,20	590,60400
6	HORMIGON SIMPLE EN : ZAPATA , PAREDES, LOSA SUPERIOR - INFERIOR , ALETA Y PASAMANOS F'C=240KG/CM2	m3	24,42800	403,45	9.855,47660
7	ACERO DE REFUERZO	Kg	2.147,43000	2,40	5.153,83200
8	Cinta delimitadora de peligro	m	40,00000	1,92	76,80000
9	Carteles de advertencia	u	1,00000	42,43	42,43000
10	Conos reflectivos	u	2,00000	26,12	52,24000
11	Tanque con tapa (color azul - plástico reciclable ; negro - no peligroso ; y verde - orgánico)	u	1,00000	161,75	161,75000
12	Letrero informativos (colocacion de residuos en su lugar)	u	1,00000	61,12	61,12000
13	Letrero de prohibicion (casa , y destruccion a la flora y fauna silvestre)	u	1,00000	64,72	64,72000
14	Letrero desvio de transito	u	1,00000	58,72	58,72000
TOTAL:					18827,83620



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CLAUSULA 3.- LIQUIDACION ECONOMICA:

Queda constancia que la obra contratada y concluida ha sido realizada de acuerdo a las especificaciones, plazos y más condiciones puntualizadas en el contrato.

CUADRO DE VALORES EJECUTADOS:

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 18827,83620
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO	\$ 18827,83620

PLANILLA #1 DE AVANCE DE OBRA

TOTAL DE PLANILLA	\$13585.36
IVA 15%	\$2037.80
TOTAL	\$15623.16
RET IMP RTA 1.75%	\$ 237.74
RETENCION IVA 100%	\$ 2037.80
DEVENGADO ANTICIPO	\$ 6792.68
LIQUIDO A PAGAR	\$ 6554.94

PLANILLA #2 DE LIQUIDACION DE OBRA

TOTAL DE PLANILLA	\$5242,48
IVA 15%	\$ 786.37
TOTAL	\$ 6028.85
RET IMP RTA 1.75%	\$ 91.74
RETENCION IVA 100%	\$ 786.37
DEVENGADO ANTICIPO	\$ 2621.24
LIQUIDO A PAGAR	\$ 2529.50

CLAUSULA 4.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Los trabajos se han realizado dentro del plazo contractual por ende no han existido multas.

Ejecutor	Sr. Manuel Francisco Valero Cerezo
Valor Del Contrato	\$ 18.827,84 USD
Fecha De Suscripción Del Contrato	21 de ENERO del 2025
Plazo De Ejecución	45 días Calendario
Fecha De Entrega Del Anticipo	27 de enero del 2025
Fecha De Notificación Del Anticipo	29 de enero del 2025
Valor Del Anticipo	\$ 9,413.92 UDS



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Juan de Juana de Oro

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo

RUC: 1260023860001

TELF: 052959122

Administración 2023 – 2027



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha De Inicio Contractual	30 de enero del 2025
Fecha De Inicio Real	30 de enero del 2025
Fecha De Término Contractual	15 de marzo del 2025
Fecha De Finalización De La Obra	15 de marzo del 2025

La recepción definitiva se realizara de acuerdo al Reglamento General A La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 317.- Recepción provisional y definitiva en obras.- Exclusivamente para el caso de obras operará una recepción provisional al momento de culminarse la construcción de la obra, y una recepción definitiva luego de transcurridos al menos seis (6) meses desde la última recepción provisional. Al efecto se observará el siguiente procedimiento: 1. Una vez finalizada la obra, el contratista deberá solicitar por escrito al administrador del contrato que se proceda con la recepción provisional. 2. El administrador del contrato una vez recibida la petición de recepción por parte del contratista, bajo su responsabilidad, analizará la pertinencia de formalizar la recepción a través de la respectiva acta de entrega provisional de la obra, dentro del término de quince (15) días contados a partir de la petición de recepción por parte del contratista.

En consecuencia, de lo manifestado en las cláusulas que anteceden, y en fe de su aceptación los comparecientes proceden a la Entrega-Recepción Provisional de la Obra: **“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE HORMIGÒN ARMADO TIPO DUCTO CAJÒN, PARA LA EVACUACIÒN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR SAN JUAN NUEVO JORGE MANUEL MARÒN DE LA CABECERA PARROQUIAL SAN JUAN DEL CANTÒN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS”**, firmando en unidad de acto, en la Parroquia San Juan.

Sr. Manuel Valero Cerezo
CONTRATISTA

Lcda. Erika Olivo Suarez
ADMINISTRADORA