



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural San Juan de Juana de Oro  
[Juntaparroquiasanjuan@hotmail.com](mailto:Juntaparroquiasanjuan@hotmail.com)**



**Dirección: Calle 24 de mayo y León de Febres Cordero  
RUC: 1260023860001  
Administración 2023-2027**

**ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**

**CONTRATO: MCO-GADPRSJP-2023-004**

**OBJETO DE CONTRATACION: MANTENIMIENTO DE CANCHA, GRADERIOS, LUMINARIAS, BANCAS Y BASES DE PARQUE, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, DOS PUERTAS DE INGRESO Y MALLA DE PROTECCION SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE EN CANCHA Y PARQUE RECREACIONAL, UBICADO EN LA CALLE PEDRO MANZO ENTRE HUMBERTO RENDON Y CALLE HUMBERTO MOREIRA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN JUAN NUEVO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

En la Parroquial Rural de Puerto San Juan del Cantón San Francisco de Pueblo Viejo, Provincia de Los Ríos, a los 08 días del mes de Marzo del año 2024, los suscritos Licenciada Erika Olivo Suárez, Vocal del Gad Parroquial Rural de San Juan de Juana de Oro y Administradora del Contrato, e Ing. Feliciano Sánchez Portilla, Director de Gestión de Obras Públicas del Gad Municipal del Cantón Pueblo Viejo y Fiscalizador de la Obra, nos constituimos en el sitio de la obra: **"MANTENIMIENTO DE CANCHA, GRADERIOS, LUMINARIAS, BANCAS Y BASES DE PARQUE, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, DOS PUERTAS DE INGRESO Y MALLA DE PROTECCION SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE EN CANCHA Y PARQUE RECREACIONAL, UBICADO EN LA CALLE PEDRO MANZO ENTRE HUMBERTO RENDON Y CALLE HUMBERTO MOREIRA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN JUAN NUEVO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS"**, cuyo contratista es el **ING. FRANCISCO JAVIER CAICEDO SÁNCHEZ**, con el objeto de constatar que los trabajos se encuentran concluidos y proceder a realizar la entrega **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la mencionada obra, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

**1.- ANTECEDENTES:**

a) La obra en mención fue contratada a los **12 días del mes de Diciembre del año 2023**, suscrita por el SR. **JOSÉ FLORES TREJO**, Presidenta del GAD Parroquial Rural Sn Juan del Cantón Pueblo Viejo, y el **CONTRATISTA: ING. FRANCISCO JAVIER CAICEDO SÁNCHEZ**, para la ejecución de la obra: **"MANTENIMIENTO DE CANCHA , GRADERIOS, LUMINARIAS, BANCAS Y BASES DE PARQUE, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, DOS PUERTAS DE INGRESO Y MALLA DE PROTECCION SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE EN CANCHA Y PARQUE RECREACIONAL, UBICADO EN LA CALLE PEDRO MANZO ENTRE HUMBERTO RENDON Y CALLE HUMBERTO MOREIRA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN JUAN NUEVO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS"**.

b) Para la contratación de la obra: **"MANTENIMIENTO DE CANCHA, GRADERIOS, LUMINARIAS, BANCAS Y BASES DE PARQUE, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, DOS PUERTAS DE INGRESO Y MALLA DE PROTECCION SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE EN CANCHA Y PARQUE RECREACIONAL, UBICADO EN LA CALLE PEDRO MANZO ENTRE HUMBERTO RENDON Y CALLE HUMBERTO MOREIRA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN JUAN NUEVO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS"**, se utilizó la partida No. 75.01.04 denominada **"URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO"**, conforme consta en la certificación N° **CER-2023-DIC-0005**, emitida por la Tesorera Ing. Paola Santillán Espinoza, de fecha 01 de Diciembre de 2023, por un monto total contratado de \$ **56.284,57 SIN IVA**, (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural San Juan de Juana de Oro  
[JuntaParroquiasanjuan@hotmail.com](mailto:JuntaParroquiasanjuan@hotmail.com)**



**Dirección: Calle 24 de mayo y León de Febres Cordero  
RUC: 1260023860001  
Administración 2023-2027**

Y CUATRO DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 57/100 CENTAVOS DE DOLAR SIN IVA).

c) El Acta de inicio de obra, fue suscrita con fecha **15 de diciembre de 2023**.

d) Para la terminación de la obra fue utilizada la cantidad de **\$ 56.281,23 SIN IVA (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 23/100 CENTAVOS DE DOLAR SIN IVA)**, que representa el **99,99 %** del monto total contratado.

**2.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:**

<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:</b>	<b>12 DE DICIEMBRE DE 2023</b>
<b>FECHA INICIO DE LA OBRA.</b>	<b>15 DE DICIEMBRE DE 2023</b>
<b>PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA:</b>	<b>45 DIAS CALENDARIOS</b>
<b>FECHA TÉRMINO PLAZO CONTRACTUAL:</b>	<b>29 DE ENERO DE 2024</b>
<b>PRÓRROGA DE PLAZO:</b>	<b>10 DIAS CALENDARIOS</b>
<b>FECHA TERMINO OBRA:</b>	<b>08 DE FEBRERO DE 2024</b>

**3.- MULTA: Ninguna**

El contratista ejecutó la obra en un plazo de **55 días calendarios; es decir: 45 días del plazo contractual más los 10 días de prórroga de plazo concedido**, debidamente justificado por el temporal invernal; y, cumplimiento con las obligaciones establecidas en el contrato: **MCO-GADPRSJP-2023-004** de la Obra: **"MANTENIMIENTO DE CANCHA , GRADERIOS, LUMINARIAS, BANCAS Y BASES DE PARQUE, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, DOS PUERTAS DE INGRESO Y MALLA DE PROTECCION SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE EN CANCHA Y PARQUE RECREACIONAL, UBICADO EN LA CALLE PEDRO MANZO ENTRE HUMBERTO RENDON Y CALLE HUMBERTO MOREIRA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN JUAN NUEVO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

**4.- RECEPCIÓN PROVISIONAL:** Previo al cumplimiento de los requisitos legales, nos constituimos en el lugar de la obra y procedemos a inspeccionarla, comprobándose que los trabajos han sido ejecutados con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales. En consecuencia, la comisión procede a la recepción PROVISIONAL de la obra: **"MANTENIMIENTO DE CANCHA, GRADERIOS, LUMINARIAS, BANCAS Y BASES DE PARQUE, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, DOS PUERTAS DE INGRESO Y MALLA DE PROTECCION SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE EN CANCHA Y PARQUE RECREACIONAL, UBICADO EN LA CALLE PEDRO MANZO ENTRE HUMBERTO RENDON Y CALLE HUMBERTO MOREIRA DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN JUAN NUEVO DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS.**

Las cantidades de obra ejecutada se detallan en el anexo de liquidaciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO		
			CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD A LA FECHA	VALORES A LA FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO
1	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	115,10	16,28	\$ 1.873,8280	115,10	1.873,83	100,00%
2	RELLENO TIERRA DE ARCILLA	M3	12,00	8,73	\$ 104,7600	5,85	51,07	48,75%



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural San Juan de Juana de Oro  
Juntaparroquiasanjuan@hotmail.com**



**Dirección: Calle 24 de mayo y León de Febres Cordero  
RUC: 1260023860001  
Administración 2023-2027**

	CON UNA CAPA DE TIERRA DE SEMBRADO							
3	PLANTAS ORNAMENTALES	U	150,00	2,86	\$ 429,00	359,00	1.026,74	239,33%
4	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA fc"=180 kg/cm2 (incluye encofrado)	M3	4,20	255,28	\$ 1.072,1760	1,08	275,70	25,71%
5	CERRAMIENTO METALICO CON TUBO CUADRADO DE 2 mm. Y MALLA DE OJO DE 10X10 DE 5 mm.	ML	30,24	77,59	\$ 2.346,3216	30,24	2.346,32	100,00%
6	CUBIERTA TIPO TEJA	M2	98,80	38,77	\$ 3.830,4760	79,18	3.069,81	80,14%
7	CUBIERTA DE POLICARBONATO	M2	65,00	43,88	\$ 2.852,2000	52,08	2.285,27	80,12%
8	PUERTA METALICA PARA INGRESO	U.	3,00	444,80	\$ 1.334,4000	4,00	1.779,20	133,33%
9	MANTENIMIENTO DE GRADERIOS EXISTENTES	U.	2,00	549,92	\$ 1.099,8400	2,00	1.099,84	100,00%
10	PINTURA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	M2	178,36	6,65	\$ 1.186,0940	399,66	2.657,74	224,07%
11	PINTURA EN MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE	ML	183,60	6,29	\$ 1.154,8440	81,23	510,94	44,24%
12	PINTADA DE PISO EN AREA BIOSALUDABLES	U.	40,00	7,96	\$ 318,4000	44,47	353,98	111,18%
13	PINTADA DE COLUMNAS DE HORMIGÓN DE GLORIETA EXISTENTE	M2	260,00	6,29	\$ 1.635,4000	240,93	1.515,45	92,67%
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BANCAS METALICAS EXISTENTES	U.	10,00	130,24	\$ 1.302,4000	10,00	1.302,40	100,00%
15	PINTADA Y RAYADA DE CANCHA DEPORTIVA	M2	654,90	7,96	\$ 5.213,0040	577,30	4.595,31	88,15%
16	PROVISION E INSTALACION DE BAJANTES DE AA.LL.	ML	4,00	8,20	\$ 32,8000	4,00	32,80	100,00%
17	PROVISION E INSTALACION DE MALLA PARA CERRAMIENTO EXISTENTE.	M2	133,53	10,85	\$ 1.448,8005	145,72	1.581,06	109,13%
18	PINTADA DE ADOQUIN EXISTENTE	M2	404,70	7,96	\$ 3.221,4120	345,55	2.750,58	85,38%
19	LAMPARAS LED	U.	8,00	260,01	\$ 2.080,0800	8,00	2.080,08	100,00%
20	REFLEXTORES TIPO CAÑON 400W	U.	8,00	352,01	\$ 2.816,0800	9,00	3.168,09	112,50%
21	LAMPARAS TIPO PLAFON	U	24,00	83,97	\$ 2.015,2800	22,00	1.847,34	91,67%
22	LUCES CALIDAS DECORATIVAS TIPO GUINDOLA	U	15,00	148,01	\$ 2.220,1500	15,00	2.220,15	100,00%
23	REFLEXTORES RGB	U	12,00	162,01	\$ 1.944,1200	12,00	1.944,12	100,00%
24	ACOMETIDA	ML	45,00	18,00	\$ 810,0000	75,00	1.350,00	166,67%
25	SUB ACOMETIDA	ML.	100,00	4,96	\$ 496,0000	127,95	634,63	127,95%



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural San Juan de Juana de Oro  
[JuntaParroquiasanjuan@hotmail.com](mailto:JuntaParroquiasanjuan@hotmail.com)**



**Dirección: Calle 24 de mayo y León de Febres Cordero  
RUC: 1260023860001  
Administración 2023-2027**

26	DESMONTAJE DE PIEDRA DE FACHADA	M2	38,88	5,18	\$ 201,3984	19,44	100,70	50,00%
27	PORCELANATO EN COLUMNAS	M2	38,88	41,06	\$ 1.596,4128	41,95	1.722,55	107,90%
28	LETRAS CORPOREAS	U	1,00	3483,91	\$ 3.483,9100	1,00	3.483,91	100,00%
28	CESPED SINTETICO	M2	46,75	28,58	\$ 1.336,1150	40,60	1.160,35	86,84%
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIOLA CON MALLA DE PESCAR	M2	13,80	8,25	\$ 113,8500	96,00	792,00	695,65%
31	MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES	U	1,00	4496,639	\$ 4.496,6390	1,00	4.496,64	100,00%
32	MANTENIMIENTO DE ARCOS EXISTENTES	U	2,00	230,13	\$ 460,2600	2,00	460,26	100,00%
33	MANTENIMIENTO DE JUEGOS BIOSALUDABLES	U	4,00	267,90	\$ 1.071,6000	4,00	1.071,60	100,00%
34	CINTAS DELIMITADORA DE PELIGRO	ML.	300,00	1,88	\$ 564,0000	300,00	564,00	100,00%
35	CARTELES DE ADVERTENCIA	U	1,00	45,7487	\$ 45,7487	0,00	0,00	0,00%
36	CONOS REFLECTIVOS	U	3,00	25,59	\$ 76,7700	3,00	76,77	100,00%
<b>TOTAL: USD</b>					<b>\$ 56.284,57</b>		<b>\$ 56.281,23</b>	<b>99,99%</b>

**6.- ANTICIPO:** De conformidad con la **cláusula QUINTA: Forma de Pago**, la entidad entregó al Contratista la suma de **\$ 28.142,29** dólares, por concepto de anticipo equivalente al **50%** del valor contratado. Anticipo que ha sido devengado en su totalidad por el contratista mediante descuento realizado en la planilla de avance de Obra y planilla de liquidación de Obra.

**7.- GARANTIAS:** Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

**8.- RESPONSABILIDAD:** Es responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos y las cantidades ejecutadas.

Dado y firmado en la parroquia San Juan el día 12 de marzo del 2024, para constancia se firma la presente acta entrega recepción provisional.

**LCDA. ERIKA OLIVO SUÀREZ  
VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN  
Y ADMINISTRADORA DE CONTRATO**

**ING. FRANCISCO CAICEDO SÀNCHEZ  
CONTRATISTA**

**ABG. GILDA HUACON FUENTES  
TECNICO NO INTERVINIENTE**